

接着就会跟大家分享一下
我们房委会升降机及电梯指定分包合约安全稽核制度在过去两季的成绩表
在过去的两季
每一季都是做了四次稽核
成绩大致上都是理想的
如果是第二季来说
就有一个工程项目的 B 部分是低于 70 分
但到了第三季来说
全部都是可以达到理想的指标
其中有三个工程项目都是有 80 分或以上的
高空工作也是
如果是室内的地方也是有工作台
在升降机笼顶部工作时，也都有适当的保护
四页门都是标准的装置
大部分的承办商之表现都是理想的
都做得很好
也都有用一些工作许可证的制度
来规范一些工序要在一个安全的情况下才可以进行
正确使用安全带
大部分都做得很好的
工作台、升降机槽内的工作台
都是有适当的围栏、踢脚板
桥板都有铺好
主机箱顶都安装好围栏
这个问题不大的
另外地洞也都有覆盖
机房里面的地洞都有覆盖
也都是一些警告的字句
提示一些小心地洞的讯息
良好工具整理希望做得更加理想
井道里的照明是充足的
有足够的照明
机房里面的照明也是充足的
也都是一些提供清洁的用具
工地整理也是理想的
很多机房里面有绊倒的危险的位置
都有黄黑警告的标志
电线挂高

在不同的地方都看到的情况是理想
低压的手提电动工具都有提供
都有检查及有标签
井道里面也都有提供 **110V** 的低电压的照明
看到工地也有应用起重装置的一些颜色代码
手工具现在做高空工作都有提供手绳
是防止工具下堕的风险
及不同的地方有不同的做法
这个也是用手绳的
今天跟大家分享的就是这些
多谢大家