

接著就會跟大家分享一下
我們房委會升降機及電梯指定分包合約安全稽核制度在過去兩季的成績表
在過去的兩季
每一季都是做了四次稽核
成績大致上都是理想的
如果是第二季來說
就有一個工程項目的 B 部分是低於 70 分
但到了第三季來說
全部都是可以達到理想的指標
其中有三個工程項目都是有 80 分或以上的
高空工作也是
如果是室內的地方也是有工作臺
在升降機籠頂部工作時，也都有適當的保護
四頁門都是標準的裝置
大部分的承辦商之表現都是理想的
都做得很好
也都有用一些工作許可證的制度
來規範一些工序要在一個安全的情況下才可以進行
正確使用安全帶
大部分都做得很好的
工作臺、升降機槽內的工作臺
都是有適當的圍欄、踢腳板
橋板都有鋪好
主機箱頂都安裝好圍欄
這個問題不大的
另外地洞也都有覆蓋
機房裡面的地洞都有覆蓋
也都是一些警告的字句
提示一些小心地洞的訊息
良好工具整理希望做得更加理想
井道裡的照明是充足的
有足夠的照明
機房裡面的照明也是充足的
也都是一些提供清潔的用具
工地整理也是理想的
很多機房裡面有絆倒的危險的位置
都有黃黑警告的標誌
電線掛高

在不同的地方都看到的情況是理想
低壓的手提電動工具都有提供
都有檢查及有標籤
井道裡面也都有提供 110V 的低電壓的照明
看到工地也有應用起重裝置的一些顏色代碼
手工具現在做高空工作都有提供手繩
是防止工具下墮的風險
及不同的地方有不同的做法
這個也是用手繩的
今天跟大家分享的就是這些
多謝大家