

現在播映的是 2014 年 4 月 8 日房屋署「新工程合約工地安全講座」的片段
台上的講者是職業安全健康局 – 署理高級顧問徐健威先生

他的講題是「房委會升降機及電梯指定分包合約安全稽核制度 1.0 版 – 2013
年第 4 季及 2014 年第 1 季巡查結果」

演講者介紹第二部份

讓我們看看情況，剛才署長提過高空工作是很重要的部份，我們會先和大家分享一下。在升降機工程，當然在電梯圍封保護方面，大家也要注意。地盤方面，要提供足夠保護給工友使用。在升降機工程方面，在機房位置有很多洞口的地方要進行工作，所以圍封的保護工作要做足，包括固定的保護及清晰的標示。其他地方有額外的防護網防止高空墮物的情況，減少擊中工友的情況出現。在升降機槽中工作時要戴上合適的安全帶，很多時在升降機槽裏通常也有額外的照明提供，通常工友會有其他照明系統去使用，例如頭燈，以加強照明方面的情況。第二個部份，工地整理方面的情況，同樣，這些資料我不在這裏重複了。我們可以先看看情況，包括在電梯裏面機房整理的情況，大家看見算是整理得不錯。

另外，在電方面也是須要留意的地方，在電梯工程方面亦有承建商用低壓的工具，例如這些磨輪，也有相關標示貼在磨輪上，包括轉速的資料，換碟合資格人士的資料，誰去換及聯絡都列在資料上。這是個例子，有些地盤亦做到有一些自己準備的標籤，檢查後貼在上面，亦有檢查人員簽名作實，可以幫助一些手提工具作檢查及記錄。這是我剛才提及過磨輪方面寫上轉速，是很重要的資料，如果超速的話是會有爆裂的危險，這個很重要。而換磨輪這個人士亦要是相關的合資格人士，要有名稱及電話記錄在上面，方便有需要時可以找他去處理換碟的工作。而在電梯工作位置方面，工作的地方，電線處理亦做得不錯，好像這裏把它掛高使用。

如果工序是牽涉噪音問題，亦都有安排一些合適的噪音評估。噪音方面，是否已超過可接受的音量而需要工友戴帶上耳塞或劃定噪音保護區，應按照噪音評估結果去做。這些都是一些好的措施。而在升降機的承建商方面，地方可能比較狹窄不大，但我們看見一些承建商利用他們的地方，去做一些宣傳工作，包括有安全資料的報告板，上面貼上一些安全資訊，例如近期意外發生的情況，工友相關檢查訓練的證書，例如剛才所提及磨輪的訓練等等。相關的告示都有提供。另外，在個人防護裝備方面，亦都足夠、合適和清潔的個人防護裝備給工友。

升降機的部分我們亦都介紹完，其實資料方面相對比較少，因為在升降部分稽核的數目肯定沒有新工程總數目這樣多，剛才電梯報告方面主要就是這麼多。