

Housing Authority
Surprise Safety Inspection Programme (SSIP)
Good & Bad Practices for 2025 Q2 & Q3
香港房屋委員會
突擊安全巡查計劃
2025 Q2 & Q3 良好及不良作業




職業安全健康局
OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH COUNCIL

得分一覽

SSIP Median Scores at a Glance





Summary of Good Practices

良好作業摘要

- Good practices were observed including additional guard-rails for fall protection; visualized construction procedures; clear demarcation of pedestrians and vehicles; provision of CMP for real time monitoring; proper arrangement of rest periods for workers; provision of heat stroke prevention equipment, provision of tool strap with appropriate internation/national standards, etc.
- 良好作業包括：加高防護欄杆以防止人體從高處下墮；圖象化的施工程序；清晰的人車分隔；提供綜合管理平臺對工地進行即時監控等；工人休息時間的適當安排；提供防中暑設備；提供符合國際/國家標準的工具手繩。

GOOD PRACTICE 良好作業方式



在矮牆安裝額外的防護欄杆以防止下墮。

Provision of additional guard-rails for fall protection at the parapet wall.



清晰的人車分路設施。

Clear demarcation of pedestrians and vehicles was seen on site.




GOOD PRACTICE 良好作業方式



提供CMP（綜合管理平臺）對工地進行即時監控。

Provision of CMP for real time monitoring.



在酷熱天氣下工作，將工友分成不同組別休息。

Workers were divided into assigned groups to take breaks during working in hot weather.



GOOD PRACTICE 良好作業方式



提供符合國際/國家標準的工具手繩，例如ANSI/ISEA 121-2018。

A using tool strap with appropriate international/national standards such as ANSI/ISEA 121-2018 was provided.



GOOD PRACTICE 良好作業方式





在工作位置提供大型風扇。
Provision of large fans at working location.



良好計劃工地內的機械分佈及運輸路線，並圖象化顯示於當眼位置。此外，安排指定管理人員管理不同的分區，並張其負責範圍顯示在計劃內。

A visualized planning for machinery distribution and transport routes at prominent location on the construction site. Additionally, assign designated personnel to manage different zones and incorporate this information into the plan.





END
完

現在放映的是2025年10月16日

香港房屋委員會

「新工程合約工地安全講座」的片段

台上的講者是職業安全健康局高級顧問

許家友先生

他的講題是

「突擊安全巡查計劃2025年第2季至第3季巡查結果」

(00:26)

你好

各位房署的同事

多謝你們出席

今天職業安全健康局會和大家分享

突擊安全巡查計劃在第二季和第三季內

所觀察到的承建商表現

亦多謝線上的朋友一同收看

我是許家友

事不宜遲，我現在先和大家匯報

承建商在今年第二季和第三季期間

一些承建商在工地安全方面的良好作業範例

以及仍然需要改進的地方

供大家參考

我們先看看分數

整體分數其實都有向下的情況

我們先比較一下第二季和第三季

在第二季，最高分的承建商是93分

最低分是70分

上四分位數是86分

下四分位數是79分

中位數是84分

但到了第三季

要注意的是，整體有輕微下跌

最高分是91分

上四分位數仍然是86分

中位數下跌了1分

下四分位數是79分

而最低分則跌至66分

讓我們看看一些實際的現場情況

有些承建商做得不錯，值得一讚

例如一些高空工作方面

如果原有護欄高度不足

會主動加高圍欄

確保其高度符合900至1,150毫米的標準要求

在人車分流方面，採用了圖像化的施工程序說明

使人車分隔的佈局非常清晰易懂

還有，有些工地已正式投入使用
綜合管理平台和安安全智慧工地系統

另外，在第二季和第三季
天氣比較炎熱

有些工地設有很清晰的休息安排
包括大型風扇等設備

還有，亦有使用符合標準的工具手繩

我們看看相片

例如左邊那些較高的位置

如果矮牆高度不足

會有下墮風險

承建商便會加設圍欄

在人車分流方面，人車分路設施也非常清晰

承建商亦有使用綜合管理平台

大家可以看到

系統能清楚標示

各組別工友的人員名單及其對應的休息時間安排等

另外，這一季也開始

使用符合標準的工具手繩

以防止工具造成物料下墮的風險

還有因應炎熱天氣

一些工地會增設大型風扇

另外，有一些圖像化的安排
例如工地平面圖、運輸路線
機械分配位置圖等等

多謝大家

謝謝觀看

(03:06)